

## HeKoWe TIP Meeting

Grupp	TIP Datum	Name	Themen kreis	Inhalt	Termin	erledigt	verantw.
<b>Anwesenheiten</b>							
	18.05.2017		Anwesend	Andre Weber; Daniel Deak; Wolfgang Burkert; Christian Geiselhart; Joseph Hadobas; Florian Arns; Benni Jehle;	18.05.2017	18.05.2017	
<b>FG Anlagensteuerung</b>							
<b>FG Bau und Infrastruktur</b>							
	18.05.2017	Christian Geiselhart	Kompresso ren	Der Rückbau der Kompressoren startet ab dem 04.04.2018	04.04.2018		Christian Geiselhart
	18.05.2017	Christian Geiselhart	Unternehm er	Die Bestellung für Grabag und Bauberger kann ausgelöst werden.	01.06.2017		Angelo Serra
	18.05.2017	Christian Geiselhart	Ost-Wand	Wie ist der Status mit der Planung der Ostwand des WKSA. Gibt es bereits eine Offerte?	01.06.2017		Angelo Serra
	18.05.2017	Christian Geiselhart	Rückbau	Status und Offerte für die Überdachung der Luft Kompressoren. Die Überdachung soll möglichst so ausgeführt werden, dass der Aufbau des neuen Podestes trotzdem durchgeführt werden kann.	01.06.2017		Angelo Serra
	18.05.2017	Christian Geiselhart	Raumbezei chnungen	Florian benötigt dringend die Raumbezeichnungen "Speedicon" für die Schematas.	01.06.2017		Angelo Serra
<b>FG Elektroinstallation</b>							
	18.05.2017	Florian	Freischalte n	Die Elektro Abschaltung im WKSA erfolgt am 03.01.2018. Es dauert rund einen Tag, um alle Geräte abzuschalten und diese anschliessend auf "Spannungsfrei" zu prüfen. Die notwendigen Bauprovisorien werden vorgängig installiert.	03.01.2018		Florian Arns
	18.05.2017	Florian	Kabelpritsc hen	Es werden 3 Lagige Kabelpritschen unter dem Podest verlegt. Signalkabel und 24V Steuerleitungen, 230V Leitungen, 400V Leitungen werden getrennt verlegt.	03.01.2018		Florian Arns
	18.05.2017	Florian	Armierung und Leerrohre	In den Boden der Plattform muss eine Fundamenterdung verlegt werden. Ausserdem werden Leerrohre für die Brandmeldeanlage und die Beleuchtung in Absprache mit FG Bau eingelegt.	03.01.2018		Florian Arns und Angelo Serra
<b>FG Hallendienst</b>							

## HeKoWe TIP Meeting

Grupp	TIP Datum	Name	Themenkreis	Inhalt	Termin	erledigt	verantw.
<b>FG Heizung Lüftung Klima Pressluft</b>							
	18.05.2017	Josef Hadobas	Rückbau	Joseph holt eine Offerte für den Rückbau des Monoblocks und der Kühltürme ein. Termin für den Rückbau ist Mitte 2018 wenn die Installationsarbeiten und die IBS des Umbaus abgeschlossen sind. Die Kosten werden auf ca. 15 - 20 kFr. geschätzt.	13.07.2017		Joseph Hadobas
	18.05.2017	Josef Hadobas	Elektroarbeiten für Lüftung	Die Kosten für Elektroinstallationen am neuen Lüftungssystem werden auf 18 kFr. geschätzt.	01.06.2017		Florian Arns
	18.05.2017	Josef Hadobas	WRG	Es wird vorläufig keine WRG an den Kompressoren geben. Im Layout werden jedoch die WRG Leitungen eingeplant und auch die Kompressoren werden mit entsprechender Ausrüstung bestellt.	18.05.2017	18.05.2017	Joseph Hadobas
	18.05.2017	Josef Hadobas	Blitzschutz	Die Lüftungskanäle müssen an einen Blitzschutz angeschlossen werden.	01.06.2017		Florian Arns
<b>FG Kühlung</b>							
	18.05.2017	Andre Weber	Purge Panels	Die Purge Panels für die Kälteanlagen können vorgängig noch in 2017 gefertigt werden.	13.07.2017		
	18.05.2017	Andre Weber	Kosten	Eine Kostenschätzung kann Andre anfertigen, sobald die Planung von Wolfgang und Linde abgeschlossen sind und stimmige Pläne erstellt sind.	13.07.2017		
<b>FG Layout / Konstruktionen</b>							
	18.05.2017	Wolfgang Burkert	Plattform	Die Plattform soll vom Statiker abgenommen werden.	13.07.2017		Wolfgang Burkert
	18.05.2017	Wolfgang Burkert	Plattform	Die Vermessungsgruppe des PSI soll den Standort der Plattform und der Geräte vermessen, um die Aufstellung zu erleichtern. Allerdings kann dies nicht bei laufenden Kompressoren stattfinden. Die Vibrationen sind zu stark. Eventuell werden die Kompressoren im Herbst aufgrund von Transformatorarbeiten nochmals abgeschaltet.	01.06.2017		Wolfgang Burkert
	18.05.2017	Wolfgang Burkert	Plattform	Die Kabelpritschen wurden nach Vorgaben von Florian angepasst. Die Statik wurde mit dem Statiker abgesprochen. Die Durchbrüche für den Kompressorenanschluss wurden eingeplant.	01.06.2017		Wolfgang Burkert
	18.05.2017	Wolfgang Burkert	Layout	Der Schaltschrank wurde etwas Richtung Berg verschoben.	18.05.2017	18.05.2017	Wolfgang Burkert Joseph Hadobas
<b>FG Projektierung</b>							

## HeKoWe TIP Meeting

Grup	TIP Datum	Name	Themen kreis	Inhalt	Termin	erledigt	verantw.
<b>FG Sicherheit</b>							
<b>externe Firmen</b>							
<b>LINDE</b>							
<b>BAUBERGER / GRABAG</b>							
<b>Burckhardt Compression</b>							