

HeKoWe TIP Meeting

Grupp	TIP Datum	Name	Themenkreis	Inhalt	Termin	erledigt	verantw.
Anwesenheiten							
	30.11.2017	TIP	Copy Vorlage	Angelo Serra; Florian Arns; Klaus Demsar; Andre Weber; Daniel Deak; Wolfgang Burkert; Werner Zoller; Reto Häfeli;	30.11.2017	30.11.2017	
FG Anlagensteuerung							
	30.11.2017	Daniel Deak	Status	Die seitens Anlagensteuerung benötigten Materialien sind am PSI vorhanden; die Vorbereitungen für den Umbau sind weitgehend abgeschlossen.	30.11.2017	INFO	Daniel Deak
FG Bau und Infrastruktur							

HeKoWe TIP Meeting

Grupp	TIP Datum	Name	Themenkreis	Inhalt	Termin	erledigt	verantw.
	30.11.2017	Angelo Serra	Strassen-Sperrung	Während der Zeit des HeKoWe Umbaus wird auch das WBBB-Gebäude aufgestockt. Daher sind die Strassensperrungen mit M.Rüfenacht abzusprechen.	14.12.2017		Werner Zoller
	30.11.2017	Angelo Serra	Plattform	Die Trapezbleche sind bestellt. Es werden keine zusätzlichen Bohrungen benötigt. Der Hallendienst wird die Trapezbleche einlegen. Eventuelle Massnahmen, welche verhindern sollen dass der Frischbeton beim Giessen durchsickert, ist Sache des Baumeisters.	30.01.1900	INFO	Angelo Serra
	30.11.2017	Angelo Serra	Plattform	Die Gitterroste für die Plattform-Treppen müssen noch bestellt werden.	14.12.2017		Angelo Serra
	30.11.2017	Angelo Serra	Plattform	A.Serra hat die Armierungspläne für die Plattform erhalten. Die Offerte für die Armierung und das Betonieren laufen. Die Termine sind bereits reserviert.	30.11.2017		Angelo Serra
	30.11.2017	Angelo Serra	PL-Komp. Schutz	Das Anfertigen des Pressluft-Kompressor Schutzdachs, sowie die Erstellung des Baugerüsts über dem Pressluft-Tank im UG sind termniert und bestellt.	30.11.2017	INFO	Angelo Serra
FG Elektroinstallation							
	30.11.2017	Florian Arns	Schaltschrankbau	Die bestellte Schaltschrankgrösse für die Lüftungssteuerung muss noch einmal überdacht werden. F.Arns wird mit J.Hadobas in Kontakt treten. --> 16.12.2017 J.Hadobas: Die Besprechung wurde auf 17.12.2017 terminiert. --> 30.12.2017 R.Häfeli: Der Innenausbau für den Schaltschrank wurde angepasst. Somit kann der vorhandene Schaltschrank weiter verwendet werden.	02.11.2017	30.11.2017	Florian Arns
	30.11.2017	Florian Arns	Montagen	Derzeit wird die Beleuchtung im WKSA Gebäude ausgewechselt. Neu kommt eine stromsparende LED-Beleuchtung zu Einsatz. Die Montagen werden vom Kran aus bewerkstelligt; daher steht der Kran nur nach Absprache zur Verfügung.	30.11.2017	INFO	Florian Arns
FG Hallendienst							
	30.11.2017	Klaus Demsar	Plattform	Die Stahlstützen, welche sich unter dem Pressluft-Kompressoren-Schutz befinden, werden noch in der KW 49 gesetzt.	30.11.2017	INFO	Klaus Demsar
FG Heizung Lüftung Klima Pressluft							
	30.11.2017	Reto Häfeli	Elektro-Schema	Die Elektroschematas für die Lüftung wurden an die Elektroinstallateure übergeben. Der Innenausbau für den Schaltschrank wurde angepasst. Somit kann der vorhandene Schaltschrank weiter verwendet werden. Diese Woche findet ein Meeting mit Fa.Riggenbach über den Lüftungsanschluss der Kompressoren statt. W.Burkert soll auch daran teilnehmen, um die Befestigungen der He-Rohre zu koordinieren.	30.11.2017	INFO	Reto Häfeli
FG Prozess-Kühlung							
	30.11.2017	Werner Zoller	Depot-platz	Die Lagerflächen auf dem Bunkerdach müssen immer wieder "verteidigt" werden. Bitte die fertige produzierten Rohre auf dem Bunkerdach WLHA lagern.	30.11.2017	30.11.2017	Andre Weber

HeKoWe TIP Meeting

Grupp	TIP Datum	Name	Themenkreis	Inhalt	Termin	erledigt	verantw.
FG Layout / Konstruktionen							
	30.11.2017	Wolfgang Burkert	ORS	W.Burkert und W.Zoller haben auf dem Bunkerdach im WLHA die Lagerplätze für die ORS mit gelbem Klebeband gekennzeichnet. W.Burkert kümmert sich um die Anlieferung. 04.12.2017 --> ORS wurden geliefert und auf dem Bunkerdach eingelagert.	04.12.2017	04.12.2017	Wolfgang Burkert
	30.11.2017	Wolfgang Burkert	Bohrplan	Der Bohrplan für die Plattformstützen ist am PSI vorhanden und wurde an die relevanten Stellen verteilt.	30.11.2017	30.11.2017	Wolfgang Burkert
	30.11.2017	Wolfgang Burkert	PL-Komp. Schutz	Die Plattformstützen unter dem Schutz für die PL-Kompressoren müssen vorab montiert werden. W.Burkert und K.Demsar kümmern sich darum.	14.12.2017		Wolfgang Burkert
FG Projektierung							
	30.11.2017	Werner Zoller	KAESER	Mit LINDE / KAESER wurden folgende Liefertermine ausgehandelt: <ul style="list-style-type: none"> • Ab sofort rapportiert KAESER wöchentlich den aktuellen Produktionsstand der 3 Kompressoren mit Fotos an LKT. Anna Errante (LKT) leitet diese an Christian Geiselhart; Daniel Deak; Werner Zoller weiter. • 04.12.2017 Lieferung der Oil Removal Systeme • 13.12.2017 Start Rückbau des alten Kompressors KA1 • 14.12.2017 Abnahme des ersten Kompressors bei KAESER in Coburg (D) durch PSI und LKT • 18.12.2017 Lieferung des 1. Kompressors • 20.12.2017 Lieferung des 2. Kompressors • 22.12.2017 Lieferung des 3. Kompressors (spätestens um 14:00 Uhr) • 03.01.2018 Start Rückbau KA4 und weitere Verfolgung des Terminplanes wie geplant. 	30.11.2017	INFO	Werner Zoller
FG Sicherheit							
externe Firmen							
LINDE							
BAUBERGER / GRABAG							
Burckhardt Compression							