

HeKoWe TIP Meeting

HeKoWe TIP Meeting								
Grup	TIP Datum	Name	Themen kreis	Inhalt	Termin	erledigt	verantw.	
Anwesenheiten								
	18.01.2018	TIP	Anwesend	Florian Arns; Josef Hadobas; Benni Jehle; Klaus Demsar; Gabriel Käslin; Christian Geiselhart; Daniel Deak; Wolfgang Burkert; Werner Zoller;	18.01.2018	18.01.2018		
	25.01.2018	TIP	Anwesend	Angelo Serra; Florian Arns; Josef Hadobas; Klaus Demsar; Andre Weber; Gabriel Käslin; Christian Geiselhart; Wolfgang Burkert; Werner Zoller;	25.01.2018	25.01.2018		
FG Anlagensteuerung								
	18.01.2018	Daniel Deak	Steuerung	Die angestossenen Arbeiten verlaufen nach Plan. Steuerschränke sind in Arbeit und z.T. schon installiert. Die Startbedingungen für Lüftung und Kompressoren müssen noch mit Marlabur abgestimmt werden.	18.01.2018	INFO		Daniel Deak
FG Bau und Infrastruktur								
	18.01.2018	Florian Arns	Montagen	Für die Holorib-Bleche, welche mit der Plattform in Beton gegossen werden, wird das Befestigungsmaterial benötigt. --> A.Serra soll Kontakt mit dem Lieferanten aufnehmen.	18.01.2018	24.01.2018		Gabriel Käslin
	18.01.2018	Werner Zoller	Absturz Sicherung	Durch den Rückbau der Kühltürme auf dem Dach ist die Absturz-Sicherung jetzt lückenhaft. A.Serra soll eine Möglichkeit ausarbeiten, die Lücke zu schliessen.	24.01.2018	24.01.2018		Angelo Serra
	25.01.2018	Werner Zoller	Absturz Sicherung	Mit A.Serra vor Ort. --> Nachdem die Abluftkanäle montiert sind, können die Lücken in der Absturz-Sicherung geschlossen werden.	08.02.2018			Angelo Serra
	25.01.2018	Angelo Serra	Bauantrag	Mit A.Serra und F.Arns vor Ort. --> Details besprochen. Sobald die Elektroinstallationen vorbereitet wurden, können die Brandschutzisulierungen montiert werden. F.Arns meldet die Fertigstellung an A.Serra.	05.02.2018			Angelo Serra
FG Elektroinstallation								
	18.01.2018	Florian Arns	Montagen	Für die Holorib-Bleche, welche mit der Plattform in Beton gegossen werden, wird das Befestigungsmaterial benötigt. --> A.Serra soll Kontakt mit dem Lieferanten aufnehmen.	18.01.2018	24.01.2018		Gabriel Käslin
	18.01.2018	Florian Arns	Schalt- schrankbau	Die alten Schaltschränke der KA1 und KA4 müssen aus dem Schaltschrankraum entfernt und durch neue ersetzt werden. Hierfür muss der Zugang frei gehalten werden, damit mit dem Gabelstapler gearbeitet werden kann. --> ab Mi, 24.01.2018 ist der Eingang frei.	18.01.2018	22.01.2018		Werner Zoller
FG Hallendienst								
	18.01.2018	Benni Jehle	Plattform	Die Vorproduktion der Plattform ist abgeschlossen.	18.01.2018	INFO		Benni Jehle
FG Heizung Lüftung Klima Pressluft								
	18.01.2018	Josef Hadobas	Lüftung Schaltraum	Die Schaltraum-Belüftung wird vorerst nicht realisiert. Vermutlich liegen die Wärmelasten im vernachlässigbarem Bereich und es wird keine Lüftung benötigt. Sollte dennoch eine Lüftung benötigt werden, ist diese ohne grossen Aufwand nachgerüstet.	18.01.2018	INFO		Josef Hadobas

HeKoWe TIP Meeting

HeKoWe TIP Meeting								
Grup	TIP Datum	Name	Themenkreis	Inhalt	Termin	erledigt	verantw.	
FG Prozess-Kühlung								
	18.01.2018	Gabriel Käslin	Rohre	Die Flansche der gekappten Leitungen im UG (im Bereich des Gerüstes) können während der Beton-Sägearbeiten geschweisst werden.	22.01.2018	INFO	Werner Zoller	
	18.01.2018	Gabriel Käslin	Rohre	Der Standort des Puffertableaus der KA6 könnte möglicherweise die übrigen Rohrmontagen behindern. W.Burkert soll eine Kollisionsbetrachtung für den Zeitraum der Rohrmontagen an der Südwand vornehmen. Das Tableau kann erst beim Zügeln der KA6 entfernt werden. --> Die Kollisionsbetrachtung hat ergeben, dass der alte Standort des Puffertableaus voraussichtlich zu keinen Behinderungen führen wird.	25.01.2018	INFO	Wolfgang Burkert	
FG Layout / Konstruktionen								
FG Projektierung								
	18.01.2018	Werner Zoller	Kran traverse	Für den Krantransport der Kompressoren muss eine Traverse umgerüstet werden. N.Perras wird sich darum kümmern. --> Nach dem Anfertigen von zwei Zusätzlichen Trägern konnte der erste Kompressor am 23.01.2018 an seinen Lagerplatz im WLHA gestellt werden. In Kürze folgen die zwei anderen Kompressoren.	23.01.2018	INFO	Werner Zoller	
FG Sicherheit								
	18.01.2018	Werner Zoller	BMA	Aufgrund der Emissionen beim Zersägen der Betonfundamente ist die BMA tagsüber abgeschaltet. Die Personen der Fa. GRABAG wurden instruiert und auf die installierten Feuerlöscher hingewiesen.	18.01.2018	18.01.2018	Werner Zoller	