

HeKoWe TIP Meeting

Grup	TIP Datum	Name	Themen kreis	Inhalt	Termin	erledigt	verantw.
Anwesenheiten							
	17.05.2018	TIP	Anwesend	Angelo Serra; Florian Arns; Josef Hadobas; Benni Jehle; Andi Weber; Christian Geiselhart; Wolfgang Burkert;	17.05.2018	17.05.2018	
FG Anlagensteuerung							
	17.05.2018						
FG Bau und Infrastruktur							
	17.05.2018	Angelo Serra	Plattform	Die Risse im Beton sind normal und beeinträchtigen die Tragfähigkeit der Konstruktion nicht. Dies wurde mit dem Statiker abgeklärt.	17.05.2018	INFO	Angelo Serra
	17.05.2018	Angelo Serra	Gebäude	Angelo Serra und Helmut Dieterle inspizieren die Tore und Türen des WKSA und suchen die passende Lösung. Eventuell existiert für Wartung und Unterhalt bereits ein Wartungsvertrag.	17.05.2018	31.05.2018	Angelo Serra
	17.05.2018	Angelo Serra	Malerarbeiten	Für die restlichen Malerarbeiten werden Offerten eingeholt.	17.05.2018		Angelo Serra
FG Elektroinstallation							
	17.05.2018	Florian Arns	Verkabelung	Nächsten Dienstag wird KA4 elektrisch überprüft und durchgemessen. Danach kann die Anlage in Betrieb genommen werden. Ab Mittwoch sind KA1 und KA4 elektrisch fertig. (bis auf Lüftung)	22.05.2018		Florian Arns
	17.05.2018	Florian Arns	Verkabelung	Pro Lüftung benötigt die Verkabelung ca. 1.5 Wochen Zeit.		INFO	Florian Arns
	17.05.2018	Florian Arns	Blitzschutz	Die Luftkanäle müssen mit einem Blitzschutz ausgerüstet werden. Sie können nicht einfach in das bestehende System eingebunden werden. Weitere Abklärungen laufen.	17.05.2018	INFO	Florian Arns

HeKoWe TIP Meeting

HeKoWe TIP Meeting								
Grup	TIP Datum	Name	Themen kreis	Inhalt	Termin	erledigt	verantw.	
FG Hallendienst								
	17.05.2018	Benni Jehle	Absturz Sicherung	Auf dem Dach werden noch Absturzsicherungen (Geländer) montiert. Der Hallendienst kümmert sich bei Gelegenheit darum und montiert bei schönem Wetter :)	28.05.2018		Benni Jehle	
FG Heizung Lüftung Klima Pressluft								
	17.05.2018	Christian Geiselhart	IBN	Luftfilter und Klappen werden durch Fa. Riggenbach nächste Woche eingesetzt. Wir werden ab Mittwoch mit der IBS beginnen.	23.05.2018		Josef Hadobas	
FG Prozess-Kühlung								
	17.05.2018	Andre Weber	Trinkwasser	Der Löschposten und die Trinkwasserverrohrung wird nächste Woche fertiggestellt.	27.05.2018		Andre Weber	
	17.05.2018	Andre Weber	Druckluft	Andi macht uns darauf aufmerksam, dass eventuell die Klappen der el.pneumatischen Ventile gedrosselt werden sollten um Druckschläge zu vermeiden. Wir prüfen das zusammen mit dem Inbetriebnahme-Techniker von Linde.	23.05.2018	INFO	Christian Geiselhart	
FG Layout / Konstruktionen								
	17.05.2018	Wolfgang Burkert	Planung KA6	In einer gesonderten Sitzung wird die Verrohrung von KA6 besprochen. Es wird festgelegt, wie hoch der Konstruktionsaufwand für die Rohre sein soll.	17.05.2018	INFO	Wolfgang Burkert	
FG Projektierung								
	17.05.2018							
FG Sicherheit								