

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	2018							Mai 2018							Juni 2018													
				06	09	12	15	18	21	24	27	30	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17			
1	Bohr- und Schneidarbeiten für Durchbruch best. Halle, Abschaltungen Stützenfüsse entfernen	1 Tag	Die 10.04.18	■ Frey																											
2	Anpassungen Fassadenbekleidung für Anschlüsse Anbau und Durchbruch	1 Tag	Mon 16.04.18	■ Wetter																											
3	Tragwerk Stahlbau stellen	5 Tage	Mon 16.04.18	■ Wetter																											
4	Stützen Tragwerk Anschlüsse Erdung, Blitzschutz auf Position bringen, Demontagen	1 Tag	Don 19.04.18	■ Meier																											
5	Fassadengerüst stellen	1 Tag	Fre 20.04.18	■ Frey																											
7	Dachränder, Anschlussblech, Einfassungen Oblichter, Trapezbleche Dach, Akustikeinlagen	5 Tage	Mon 23.04.18	■ Wetter																											
10	Brüstung Sockelbereich Schalung, Bewehrung, Beton, ausschalen	3 Tage	Die 24.04.18	■ Frey																											
8	Montage Türe mit Festverglasung, Fenster	2 Tage	Mit 25.04.18	■ Wetter																											
9	Oblichter montieren, Bauzeitabdichtung mit Dampfbremse durch Palla Partner	2 Tage	Mit 25.04.18	■ Wetter																											
11	Flachdacharbeiten, Spenglerarbeiten, Dachbegrünung, Blitzschutz, Seilsicherung	13 Tage	Mon 30.04.18	■ Palla Partner																											
12	Sandwichelemente Fassaden mit Anschlüssen an Bestand, Zargen für Öffnungen	5 Tage	Mon 30.04.18	■ Partner																											
14	Elektroinstallationen, Anschlüsse Einbauten, Installationen nach Angaben Bauherr	28 Tage	Mon 30.04.18	■ Meier																											
13	Montage Sektionaltor und Inbetriebnahme	2 Tage	Fre 04.05.18	■ Wetter																											
15	Dämmung und Bekleidung Sockelbereich	3 Tage	Mon 07.05.18	■ Bütikofer																											
16	Durchbruch mit Staubschutzmassnahmen im Bestand, Zusammenarbeit mit Wetter	2 Tage	Mon 07.05.18	■ Frey																											
17	Durchbruch Schnitte Stahlwerk, Aussteifungen seitlich und Zarge, Zusammenarbeit mit Frey	2 Tage	Mon 07.05.18	■ Wetter																											
18	Harbetonbeläge mit Anschluss an Bestand	2 Tage	Die 08.05.18	■ Walo																											
19	Bekleidung Fassaden Trapezblech mit Unterkonstruktion, Abschlüsse an Bestand	5 Tage	Mon 14.05.18	■ Wetter																											
22	Schwellen Tor und Türe: Rückbau Rampe, Aushub, Abschaltung, Bewehrung, Beton, ausschalen	2 Tage	Don 17.05.18	■ Frey																											
20	Rafflamellenstoren montieren	1 Tag	Fre 18.05.18	■ Schenker																											
6	Fassadengerüst abbauen	1 Tag	Die 22.05.18	■ Frey																											
21	Heizungsinstallationen	17 Tage	Die 22.05.18	■ Frey																											
23	Rinne und Abwasserleitung: Aushub, versetzen und Anschluss	2 Tage	Die 22.05.18	■ Frey																											
24	Abschlüsse mit Einerbund entlang Fassaden, Belag nachschneiden, Feinplanie, Belagsarbeiten	5 Tage	Mit 23.05.18	■ Frey																											
25	Ausgleichplatte für Stickstofftank Abschaltung, Beton, ausschalen	1 Tag	Fre 25.05.18	■ Frey																											
26	Stickstofftank stellen und anschliessen	1 Tag	Mit 30.05.18	■ Messer																											
27	Stickstoffleitungen Montage und Anschlüsse	3 Tage	Don 31.05.18	■ Messer																											
28	Hallenkran Montage und Inbetriebnahme	2 Tage	Mon 04.06.18	■ PSI																											
29	Anstriche Hartbeton	2 Tage	Don 07.06.18	■ Pumme																											

Projekt: Bauplan 2018_04_25 Datum: Mit 25.04.18	Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag
	Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit
	Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt
	Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein	

Meier

Heizung

mer

Projekt: Bauplan 2018_04_25 Datum: Mit 25.04.18	Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
	Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			