

## HeKoWe TIP Meeting

Grupp	TIP Datum	Name	Themenkreis	Inhalt	Termin	erledigt	verantw.
<b>Anwesenheiten</b>							
	13.07.2017		Anwesend	Angelo Serra; Benni Jehle; Andre Weber; Christian Geiselhart; Wolfgang Burkert; Werner Zoller; Reto Häfeli;	13.07.2017	13.07.2017	
<b>FG Anlagensteuerung</b>							
<b>FG Bau und Infrastruktur</b>							
	13.07.2017	Angelo Serra	Bauantrag	Im Bauantrag beinhaltet bleibt das geplante Lagerzelt, selbst wenn eine andere Lösung für den Lagerplatz gefunden wird.	13.07.2017	INFO	Angelo Serra
<b>FG Elektroinstallation</b>							
	13.07.2017	Reto Häfeli	Pro Kilowatt	Der Lampenwechsel im WKSA von Natriumdampf-Lampen zur LED Beleuchtung wird von ProKiloWatt unterstützt.	13.07.2017	INFO	Reto Häfeli
	13.07.2017	Werner Zoller	Depot-platz	In einem vorherigen Gespräch mit F.Arns: Es muss neben den Kabelbobinen auch Platz gefunden werden für die 6m langen Kabepritschen.	13.07.2017	INFO	Florian Arns
<b>FG Hallendienst</b>							
	13.07.2017	Benni Jehle	Kran- Traverse	Der Hallendienst hat bereits verschiedenste Krantraversen. Für den Transport der Kompressoren kann eine dieser Traversen verwendet werden; es muss keine neue beschafft werden.	13.07.2017	INFO	Benni Jehle
	13.07.2017	Benni Jehle	Depot-platz	Die Stahlteile für die Plattform können für kurze Zeit beim Hallendienst untergebracht werden.	13.07.2017	INFO	Benni Jehle
<b>FG Heizung Lüftung Klima Pressluft</b>							
	13.07.2017	Reto Häfeli	Depot-platz	Die Lüftungskanäle können im Freien (auf der Wiese / auf dem Dach WKSA) gelagert werden. Die Kanäle werden "just in time" angeliefert und nur kurzfristig gelagert.	13.07.2017	13.07.2017	Reto Häfeli
<b>FG Kühlung</b>							
	13.07.2017	Andre Weber	C-Stahl / Rostfrei	Es wird kein Isolierflansch verwendet. Die Übergänge von C-Stahl auf Rostfrei werden verschweisst.	13.07.2017	INFO	Andre Weber
	13.07.2017	Andre Weber	Lager material	Wenn die von LKT vorgeschlagenen Ventile und deren Antriebe verwendet werden (kein PSI Lagermaterial), ist es ratsam einen Mindestbestand an Ersatzteilen zu bevorraten.	13.07.2017	INFO	Andre Weber
	13.07.2017	Andre Weber	Depot-platz	Die vorgefertigten He-Rohre werden vorgereinigt und mit Blinddeckeln geschützt. Es darf keine Luftfeuchtigkeit in diese Rohre eintreten. Daher ist ein feuchte-geschützter Lagerort wünschenswert. Die vorgefertigten Rohre können im Einzelfall bis zu 15 m lang werden und muss berücksichtigt werden.	13.07.2017	INFO	Andre Weber

## HeKoWe TIP Meeting

Grupp	TIP Datum	Name	Themenkreis	Inhalt	Termin	erledigt	verantw.
<b>FG Layout / Konstruktionen</b>							
	13.07.2017	Wolfgang Burkert	Plattform	Derzeit wird abgeklärt, ob seitens AMI die Detailkonstruktion der Plattform überlassen werden kann. In erster Linie ergibt sich ein Ressourcenproblem.	13.07.2017	INFO	Wolfgang Burkert
	13.07.2017	Wolfgang Burkert	Plattform	Es fand eine Diskussion über die Baukoordination der Plattform statt.	13.07.2017	INFO	Wolfgang Burkert
<b>FG Projektierung</b>							
	13.07.2017	Christian Geiselhart	Helium Bedarf	Es muss abgeschätzt werden, wie viel flüssiges Helium während der Umbauphase von den Experimentatoren benötigt wird. Aus dem Verbrauch der selben Vorjahresmonate wurden ca. 7'000l flüssiges Helium festgestellt. (nach der Sitzung) In einem Gespräch mit der Fa. Messer wurde klargelegt, dass seitens Fa. Messer maximal 3500 l (also die Hälfte) geliefert werden kann. Nach Lösungen wird gesucht.	27.07.2017		Christian Geiselhart
	13.07.2017	Werner Zoller	Depot-platz	Es fand eine Sitzung mit M.Stucki und T.Stutz (Flächenmanagement) statt. Bevor ein Zelt mit Heizung auf dem Areal aufgestellt wird, sollen alle Lagermöglichkeiten innerhalb der näheren Umgebung überprüft werden. Die empfindlichen Geräte müssen trocken bleiben; hierfür soll auch der Lagerplatz im Zeughaus Remigen überprüft werden. Da dort kein Kran vorhanden ist, muss nach anderweitigen Umschlag-Lösungen gesucht werden.	27.07.2017		Werner Zoller
	13.07.2017	Werner Zoller	Depot-platz	Es muss eine Liste der Teile angelegt werden, welche kurzfristig eingelagert werden müssen.	27.07.2017		Werner Zoller
	13.07.2017	Werner Zoller	Depot-platz	Es müssen die m2 Lagerfläche abgeschätzt werden, welche für Ersatzteile, Verbrauchsmaterial etc benötigt werden, das momentan noch im WKSA gelagert wird. Auch ist zu unterscheiden, ob diese Materialien trocken / frostfrei gelagert werden müssen.	27.07.2017		Christian Geiselhart
<b>FG Sicherheit</b>							
	13.07.2017						
<b>externe Firmen</b>							
<b>LINDE</b>							
<b>BAUBERGER / GRABAG</b>							
<b>Burckhardt Compression</b>							
	15.12.2016						